

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Execução da 2ª etapa de Obras de Conservação, Restauração, Reforma e Adaptação do Palacete Barbosa de Lima no município de Ourápolis/PA	<b>DATA:</b>	17/12/2020
<b>LOCAL:</b>	Município de Ourápolis/PA	<b>FONTES:</b>	SINAPI 2019/12 SEM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Ourápolis/PA	<b>SEIOP:</b>	2019/11 COM DESONERAÇÃO
<b>UNIDADES:</b>	10JUN	<b>COMPOSIÇÕES PROPRIAS:</b>	
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 369.352,80	<b>BDI:</b>	22,87%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	RESTAURAÇÃO DO PALACETE BARBOSA DE LIMA	369.352,80	101.308,69	31.181,58	107.747,91	93.381,98	13.630,88	22.101,76	369.352,80
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.210,06	2.210,06						2.210,06
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.906,00	7.647,94	7.647,94	7.647,94	7.647,94	7.647,94	7.666,30	45.906,00
1.3	ANDAIME METÁLICO	6.760,45	3.380,23	3.380,22					6.760,45
1.4	PINTURA DO EDIFÍCIO	52.443,21		10.488,64	26.221,61		15.732,96		52.443,21
1.5	ESTÁTUAS	88.070,46	88.070,46						88.070,46
1.6	PAISAGISMO	1.814,79		1.814,79					1.814,79
1.7	BANCO DE CONCRETO	1.617,79		1.617,79					1.617,79
1.8	CALÇADAS DE ACESSO	3.691,33		1.845,67	1.845,66				3.691,33
1.9	JARDINEIRAS	8.773,06		4.386,53	4.386,53				8.773,06
1.10	PINTURA DO MURO	1.912,79			573,84	765,12	573,83		1.912,79
1.11	COBERTURA DO ANFITEATRO	10.818,21				2.163,64	5.409,11	3.245,46	10.818,21
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	134.144,65			67.072,33	67.072,32			134.144,65
1.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.587,31						5.587,31	5.587,31
1.14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5.602,69						5.602,69	5.602,69
		369.352,80	101.308,69	132.490,27	240.238,18	333.620,16	347.251,04	369.352,80	369.352,80

**32.007.827/0001-13**  
**ACACIO, LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS,**  
**REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
 PASS. EUNICE WEAVER, 9-SALA 12  
 SACRAMENTA-CEP: 66.083-290  
 BELÉM-PA

[Handwritten signature and initials]